

Stato di avanzamento PO Città di Città di Cagliari

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



Il piano operativo in sintesi

1. Valore complessivo programmato

• Risorse finanziarie al netto della flessibilità	191.335.299,78 €
• Importo della flessibilità	33.765.414,36 €
• Risorse finanziarie al lordo della flessibilità	225.100.714,14 €

2. NUMERO OPERAZIONI PROGRAMMATE

34

3. NUMERO OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO n. 4 (11,76%)

3. Valore delle operazioni ammesse a finanziamento

• Risorse PN METRO plus 2021-2027	16.751.893,94
• Altre risorse pubbliche	5.105.753,38 €
• Costo totale ammesso a finanziamento	21.857.647,32 €

4. Valore degli IGV sottoscritti ad oggi


22.284.271,03 €
(11,65%)

5. Spesa realizzata ad oggi

4.209.614,34 €

6. Spesa prevista ad oggi
al 31/10/2025
24.467.909,41 €

% IGV ad oggi per priorità





Il processo di monitoraggio rafforzato

Fase 1

Maggio 2024: Monitoraggio avanzamento procedurale e finanziario attraverso Mon.Metro.Plus

Progetto di territorio / Operazione di importanza strategica

▶ attesa insediamento del Sindaco neoeletto ai fini della sua conferma valutazione.

Fase 2

Agosto 2024: importante confronto OI e staff AdG

- Analisi criticità emerse su alcuni progetti proposti che presentavano elementi di inammissibilità
- Avvio interlocuzioni per rimodulazione

▶ Soluzioni condivise

Fase 3

Settembre 2024: bilaterale AdG / OI

- Fattivo confronto per valutazione congiunta della bontà della proposta di rimodulazione degli interventi di priorità 2 e priorità 7 tenuto conto

fabbisogni di investimento territoriali

target intermedi e finali del Programma

art. 32 DL Coesione

OTTOBRE 2024 - Decreto AdG 19/2024
Integrazione e assegnazione all'OI dell'intera dotazione finanziaria



Attività in corso di realizzazione o previste a breve

(primo trimestre 2025)

Priorità 1

Sono previste ulteriori contrattualizzazioni, nonché l'indizione della gara per l'attivazione della carta turistica dematerializzata. Ci si attende un incremento della percentuale degli IGTV

Priorità 2

Con riguardo all'intervento maggiormente rilevante (Parco degli anelli) è in corso di elaborazione il progetto esecutivo di prossima approvazione e subito dopo inizieranno i lavori (aggiudicazione con appalto integrato). Per i restanti interventi della Priorità, è previsto un incremento della percentuale degli IGTV.

Priorità 3

Per l'operazione scaglionata è prevista la chiusura dei lavori entro il 30 novembre 2024. Per le restanti operazioni è prevista l'indizione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori (Viale Trieste II lotto) e l'indizione di un appalto integrato complesso (viale Merello), con conseguente assunzione degli IGTV entro le date previste nel monitoraggio rafforzato (ago. – ott. 25).

Priorità 4

È prevista l'indizione delle procedure di gara per l'attuazione delle operazioni «Sistema integrato per l'inclusione attiva», «Innovazione del Sistema dei Servizi Educativi di Prossimità e Inclusione Sociale in favore di adolescenti e giovani: Centri di quartiere» e «Contesti educativi inclusivi», sono previste ulteriori contrattualizzazioni, lo svolgimento di attività di co-progettazione e un incremento della percentuale di IGTV (in particolare è prevista l'aggiudicazione/stipula contratto per «Contributi per nuove attività imprenditoriali», «Pratica sportiva e inclusione sociale», «Cagliari città aperta, multiculturale e dinamica», «Casa della solidarietà – Restauro e adeguamento impiantistico»)

Priorità 7

È prevista l'indizione della procedura di gara per la progettazione definitiva delle operazioni «Restauro dell'Anfiteatro Romano» e «Valorizzazione del cimitero di Bonaria»; la aggiudicazione/sottoscrizione del contratto per tutti i livelli di progettazione dell'intervento sul Viale Regina Elena e per quello di rinnovo della cartellonistica turistica. Per i restanti interventi è previsto lo svolgimento di attività preliminari all'indizione delle procedure di gara, fermo restando l'avvio di un'attività di revisione dei cronoprogrammi procedurali in funzione dei termini di monitoraggio rafforzati assegnati dall'AdG.



Attività in corso di realizzazione o previste a breve

Aggiornamento Si.Ge.Co

Recepimento delle novità contenute nella versione 2.0 del "Si.Ge.Co. - Adg" e nelle "Linee Guida Tematiche"

Aggiornamento del Piano Operativo

Aggiornamento del Piano Operativo con le modifiche conseguenti alla rimodulazione delle priorità 2 e 7 e al decreto 19/24 dell'AdG di assegnazione delle somme

Iter ammissione a finanziamento

In parallelo rispetto all'attività di aggiornamento del Si.Ge.Co. è stato dato nuovo stimolo all'iter di ammissione a finanziamento delle operazioni applicando in maniera immediata le nuove indicazioni dell'Adg. Ai fini del rispetto degli adempimenti in materia ambientale è stato acquisito un supporto esterno qualificato

Monitoraggio procedurale e finanziario

L'OI con il supporto dell'Unità di Gestione sta portando avanti un'attività di monitoraggio interno procedurale e finanziario delle operazioni con cadenza bimestrale/trimestrale e lo stesso sarà rafforzato con l'avvio di un'attività di monitoraggio in ordine agli indicatori di output e di risultato e relativi target intermedi (laddove previsti) e finali.



Nell'individuazione delle operazioni riportate in tabella si è tenuto conto, oltre che del valore complessivo delle stesse, anche della rilevanza strategica per il territorio in termini di rigenerazione urbana, sociale e ambientale

Principali progetti

Operazioni		Importo al netto della flessibilità	Flessibilità	Importo totale
CA1.1.2.1.b	Smart city e Digital Twin	7.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00
CA2.2.7.2	Parco degli anelli - II e III lotto	11.500.000,00	3.500.000,00	15.000.000,00
CA3.2.8.3.c	Riqualificazione funzionale del Viale Merello	10.972.678,48	1.027.321,52	12.000.000,00
CA4.4.11.1.d	Inclusione per tutti gli studenti	7.500.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00
CA4.4.12.1.a-1	Consolidamento rete di pronto intervento sociale, accoglienza e protezione sociale in favore di persone senza dimora (bassa soglia)	9.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00
CA4.4.12.1.a-2	Casa della Solidarietà – Restauro e adeguamento impiantistico (clausola flessibilità FSE art. 25 del Reg. Gen.)	10.000.000,00		10.000.000,00
CA7.5.1.1.a	Recupero e restauro della passeggiata pedonale viale Regina Elena	19.000.000,00		19.000.000,00
CA.7.5.1.1.g	Valorizzazione del cimitero monumentale di Bonaria	13.150.121,02		13.150.121,02
CA7.5.1.2.a	Riqualificazione del fronte mare di Cagliari, connessione di Sant'Elia alla città	28.000.000,00	11.849.878,98	39.849.878,98



PON Metro 2014-2020 – importante esperienza

Una fotografia per numeri: 86 progetti distribuiti su otto Assi del Programma

Asse 1 103,29%		Asse 2 95,96%		Asse 3 99,30%		Asse 4 96,68%	
Progetti programmati	7	Progetti programmati	17	Progetti programmati	8	Progetti programmati	8
Progetti completati	6	Progetti completati	16	Progetti completati	6	Progetti completati	6
Progetti transitati POC	1	Progetti transitati POC	1	Progetti transitati POC	2	Progetti transitati POC	1
Dotazione assegnata	8.977.032,44	Dotazione assegnata	10.762.855,58	Dotazione assegnata	7.008.356,77	Progetto non funzionante	1
Spesa rendicontata	9.272.921,21	Spesa rendicontata	10.328.278,10	Spesa rendicontata	6.959.651,34	Dotazione assegnata	5.407.629,52
		<i>Economie</i>	434.577,48	<i>Economie</i>	48.705,43	Spesa rendicontata	5.228.079,28
						<i>Economie</i>	179.550,24



PON Metro 2014-2020 – importante esperienza

Una fotografia per numeri: 86 progetti distribuiti su otto Assi del Programma

Asse 5 99,84%		Asse 6 – React-EU 90,35%		Asse 7 – React-EU 95%		Asse 8 – React-EU 91,47%	
Progetti programmati	3	Progetti programmati	29	Progetti programmati	9	Progetti programmati	5
Progetti completati	2	Progetti completati	26	Progetti completati	9	Progetti completati	4
Progetti transitati POC	1	Progetti non funzionanti	3			Progetti non funzionanti	1
Dotazione assegnata	864.312,42	Dotazione assegnata	63.285.714,28	Dotazione assegnata	4.571.428,58	Dotazione assegnata	6.408.119,882
Spesa rendicontata	863.004,45	Spesa rendicontata	57.180.929,84	Spesa rendicontata	4.342.705,44	Spesa rendicontata	5.861.552,09
<i>Economie</i>	<i>1.307,97</i>	<i>SAFE – Asse 9</i>	<i>6.104.784,44</i>	<i>Economie</i>	<i>228.723,14</i>	<i>SAFE – Asse 9</i>	<i>546.567,79</i>



PON Metro 2014-2020 – importante esperienza

Asse 1

Realizzazione del sistema di istanze online e del nuovo portale dei servizi per l'automazione su web dei procedimenti amministrativi

Asse 2

Interventi sulle ciclabili che hanno dato impulso a forme alternative di mobilità sostenibile

Asse 3

Agenzia sociale casa

Asse 4

Interventi di recupero e riqualificazione immobili destinati ai centri di quartiere per l'inclusione sociale

Asse 6

Riqualificazione ambientale e paesaggistica del Viale Trieste. Lotto 1

Asse 7

Scuola, educazione e inclusione sociale

**I progetti
più rilevanti**



PN Metro 2021-2027 – PON Metro 2014-2020

Interventi di innovazione e
animazione sociale

Riqualificazione ambientale e
paesaggistica Viale Trieste e interventi
analoghi su altre aree della città

Agenzia sociale casa

Videosorveglianza,
wi-fi pubblico,
monitoraggio micro
clima urbano

Parchi e verde urbano

Comunità energetiche

Grazie per l'attenzione