


Stato di avanzamento PO Città di Genova

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



Il piano operativo in sintesi



126,94
€/mln

Valore complessivo programmato

36

Numero di operazioni
(di cui 2 a valere su quota flessibilità)

31

Numero e valore delle operazioni ammesse a finanziamento complessivo programmato
(per un costo complessivo pari a 107 €/mln – 84%)*

43,20
€/mln

Valore degli IGV sottoscritti
(40,37% del totale ammesso a finanziamento)

17,15
€/mln

Spesa realizzata ad oggi
(40,78% del totale IGV sottoscritti)

37,31
€/mln

Spesa prevista al 31/10/25

** Ulteriori 10,81 €/mln assegnati ed in attesa di registrazione Corte dei Conti*



Il processo di monitoraggio rafforzato

Elementi di sintesi relativi agli effetti delle attività di monitoraggio rafforzato promosse a partire da maggio 2024

(Situazione aggiornata al 19.11.2024)

- * operazione cancellata ed in attesa di riprogrammazione delle corrispondenti risorse finanziarie
- ** ulteriori 2 operazioni da attuarsi integralmente in quota di flessibilità

	Nr.	Dotazione	Spesa sostenuta	IGV	Previsioni di spesa < ott. 25
A Operazione scaglionata	-	-	-	-	-
B Operazione in continuità	5	30.277.214,29	12.836.659,14	20.460.769,33	9.540.442,78
C Operazioni con IGV e/o spese già sostenute	17	51.451.594,21	4.582.660,07	22.070.065,81	17.953.052,58
D Operazioni di AT attivate	2	2.069.750,00	195.680,67	666.148,00	979.021,85
E Operazioni di rapido avvio	2	9.000.000,00	-	-	3.153.166,67
F Operazioni non avviate	7	33.542.506,86	-	-	5.688.800,00
G Operazione attenzionate*	1	600.000,00	-	-	-
TOTALE	34**	126.941.065,36	17.614.999,88	43.196.983,64	37.314.483,88



Attività in corso di realizzazione o previste a breve

- In via di completamento l'ammissione a finanziamento per tutte le operazioni previste all'interno del Piano operativo
- **31** operazioni avviate a realizzazione (**86%** del totale complessivo):
 - **43,20 €/mln** di IGV sottoscritti (*40,37% del totale ammesso a finanziamento*)
 - **17,15 €/mln** di spesa già sostenuta (*40,78% del totale degli IGV sottoscritti*)
- Tutte le operazioni di Priorità 4 attuate in regime di co-progettazione avviate a realizzazione e pronte per la prima rendicontazione di spesa
- Affidamenti progettazioni tecniche su 7 operazioni
- Approvato un DOCFAP (Confessioni culturali)
- Affidamento lavori 1 operazione (Riconessioni Sostenibili 4 – Vernazzola)



Principali progetti (1/2)

«Riconnesioni Sostenibili» (Operazione di importanza strategica) – 30,55 €/mln



Asse costiero Voltri

- Riqualficazione della ciclopedonale costiera e collegamento con la rete ciclabile di previsione
- Opere di difesa a mare



Arco costiero Turati Gramsci Buozzi

- Nuova pista ciclabile in sede protetta bidirezionale
- Opere a verde, spazi pubblici e nuova illuminazione



Area costiera Waterfront di Levante

- Nuova pista ciclabile in sede protetta bidirezionale
- Opere a verde, spazi pubblici e nuova illuminazione



Area costiera Vernazzola

- Nuovi punti aggregativi con arredi e alberature
- Connessione tra percorsi ciclabili, pedonali e accessibili



Principali progetti (2/2)

GE.7.5.1.1a - «Confessioni culturali» – 17,80 €/mln



Rifunzionalizzazione ex-chiesa di Sant'Agostino

- Rifunzionalizzazione dell'edificio quale contenitore per eventi e manifestazioni culturali, spazio per lo studio



Riattivazione Museo di Sant'Agostino

- Ristrutturazione dell'edificio
- Riallestimento degli spazi per assolvere alle funzioni di museo cittadino



Stato dell'arte PON Metro 14-20

A che
punto
siamo?



Asse	Nr. operazioni	Dotazione	Spesa rendicontata	Spesa rimborsata
1	15	€ 10.653.294,83	€ 10.653.294,83	€ 10.434.722,06
2	7	€ 15.822.946,95	€ 15.822.946,95	€ 15.003.337,28
3	4	€ 10.426.139,81	€ 10.426.139,81	€ 9.597.922,81
4	3	€ 2.176.861,32	€ 2.176.861,32	€ 1.887.262,61
5	2	€ 1.036.570,42	€ 1.036.570,42	€ 1.035.518,94 €
6	24	€ 67.610.513,69	€ 67.610.513,69	€ 47.662.781,15
7	1	€ 6.856.567,96	€ 6.856.567,96	€ 5.621.425,48
8	1	€ 6.910.519,88	€ 6.910.519,88	€ 5.292.038,46
Totale	57	€ 121.493.414,86	€ 121.493.414,86	€ 96.535.008,79



Principali progetti realizzati

Fascicolo del cittadino e cruscotto urbano

(GE1.1.1.p - € 986.986,65)

Controllo Dinamico

(GE6.1.1.d - € 618.121,88)



Fascicolo del Cittadino: punto unico d'accesso ai propri dati e ai servizi erogati dal Comune e dalle sue Partecipate

Controllo Dinamico: cruscotto che consente al Comune di Genova di valutare l'impatto dei progetti e di confrontarsi con le altre Città italiane

Sviluppo dei parcheggi di interscambio

- Parcheggio Di Negro

(GE2.2.4.a - € 938.099,17)



Parcheggio di interscambio di 167 posti auto in copertura ed in collegamento diretto a metropolitana, TPL e pista ciclabile

Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del progetto Waterfront di Levante

(GE6.1.4.a - € 26.279.178,03)



Progetto di rigenerazione dell'ecosistema urbano grazie alla più grande infrastruttura blu realizzata in città.

L'operazione si pone in continuità con il PN Metro Plus, che prevede 3 progetti per spazi di qualità urbana accessibile ed infrastrutture verdi.

Grazie per l'attenzione