

Stato di avanzamento PO Città di Roma Capitale

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



Il piano operativo in sintesi

Dati aggregati	
Valore complessivo programmato	€ 126.941.065,06 (esclusa flessibilità) € 22.402.863,21 (valore importo di flessibilità)
Numero di operazioni	N. 59 operazioni
Operazioni ammesse a finanziamento	N. 46 operazioni* Per un importo pari a € 105.608.139,18
Valore degli IGv sottoscritti	€ 11.578.735,43
Spesa realizzata al 15/11/2024	€ 1.257.704,07
Spesa prevista fino al 31/10/2025 (N+3)	€ 27.121.524,32

*3 operazioni in fase di ammissione al finanziamento, 2 operazioni in corso di finalizzazione delle schede operazione, 4 operazioni a valere sulle risorse di flessibilità, 1 operazione a valere su risorse comunali, 2 operazioni da realizzare al termine di lavori infrastrutturali di priorità 7, 1 operazione di AT



Il piano operativo in sintesi

Priorità	Dotazione al netto della flessibilità	Dotazione Flessibilità	N. operazioni totali	N. operazioni ammesse a finanziamento	Valore operazioni ammesse a finanziamento	Valore IGV sottoscritti	Spesa realizzata al 15/11/2024	Spesa prevista al 31/10/2025
1	29.749.696,39 €	5.250.303,61 €	5	3	20.000.000,00 €	-€	-€	2.062.500,00 €
2	35.753.291,68 €	6.309.833,31 €	23	22	35.753.291,68 €	-€	-€	13.363.343,00 €
3	15.322.838,62 €	2.704.214,37 €	3	2	9.295.785,63 €	4.329.578,56 €	-€	1.494.314,25 €
4	39.629.327,87 €	6.993.886,42 €	14	12	34.629.327,87 €	7.002.620,12 €	1.242.269,00 €	8.390.514,72 €
7	4.416.160,50 €	779.375,50 €	10	4	4.200.000,00 €	-€	-€	422.500,00 €
8	1.644.734,00 €	290.266,00 €	2	2	1.644.734,00 €	231.904,68 €	-€	1.373.720,28 €
9	425.016,00 €	74.984,00 €	2	1	85.000,00€	14.632,07 €	15.435,07 €	14.632,07 €
ROMA	126.941.065,06 €	22.402.863,21 €	59	46	105.608.139,18 €	11.578.735,43 €	1.257.704,07 €	27.121.524,32 €



Il processo di monitoraggio rafforzato (1/2)

Il processo di monitoraggio rafforzato si è svolto in «due fasi»:

- **Raccolta dei dati** relativi all'avanzamento del PO attraverso il sistema Mon.Metro.Plus;
- **Finalizzazione degli esiti** dell'analisi realizzata sui dati forniti.

In accordo con l'AdG le operazioni del PO sono state «categorizzate» nelle seguenti voci:

1. Operazioni **con IGV o spese già sostenute**;
2. Operazioni **di rapido avvio**;
3. Operazioni **non avviate**;
4. Operazioni **da attenzionare**.





Il processo di monitoraggio rafforzato (2/2)

Il monitoraggio rafforzato ha comportato:

- \$ Accelerazione del procedimento di **sblocco delle risorse inizialmente non assegnate** all'OI;
- ↗ Accelerazione nella **definizione delle schede progetto** da ammettere a finanziamento;
- ☑ **Conclusione del processo di ammissione a finanziamento** dei progetti;

Si segnala che **Roma Capitale nell'effettuare le valutazioni circa il raggiungimento del target finanziario previsto al 2025 (n+3), ha individuato da subito i progetti che vi avrebbero contribuito**, garantendo la possibilità ad alcuni Dipartimenti di poter avviare le attività in un momento successivo. L'obiettivo è assicurare la realizzazione ordinata degli interventi lungo il ciclo dell'intera programmazione, evitando di sovraccaricare i Dipartimenti già coinvolti nell'attuazione di progetti finanziati da altri Programmi e dal PNRR.



Attività in corso di realizzazione o previste a breve

- **Ammissione al finanziamento di n. 5 operazioni** (2 di priorità 1, 1 di priorità 3 e 2 di priorità 4) per un **valore totale pari a € 20.776.749,39**;
- **Pubblicazione** entro dicembre di **n. 2 Avvisi pubblici** per **un valore pari a € 7.125.397,70 rivolti a Enti del Terzo Settore** (RM4.4.11.1c – Verso l'autonomia, genitori singoli con figli minorenni; RM4.4.11.1f - Autonomia giovani maggiorenni);
- **Sottoscrizione** entro dicembre di IGTV per **n. 4 operazioni per un valore pari a € 1.742.269,00**;
- **Integrazione del fascicolo progettuale per l'esecuzione dei nuovi adempimenti ambientali** (DNSH e Climate proofing) e previsti della nuova versione del Si.Ge.Co. dell'AdG del 30/09/2024;
- **Rilascio**, entro dicembre, **del Sistema Monitoraggio Interventi** di Roma Capitale.



Principali progetti



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici - Operazione di Importanza Strategica

Progetto: RM2.2.1.2

Descrizione: Azioni rigenerative diffuse su 22 istituti scolastici tra nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie della Capitale per trasformarle in strutture ecosostenibili, efficienti e più vicine alle esigenze di giovani e famiglie;

Dotazione finanziaria: 35.753.291,68 € (al netto della flessibilità);

La fabbrica del teatro - Progetto di Territorio

Progetto: RM7.5.1.2.a

Descrizione: L'intervento prevede un articolato programma di Rigenerazione urbana di un compendio immobiliare storico di proprietà comunale lungo la Via Prenestina. Si compone di diversi sotto-progetti che promuovono la rigenerazione di aree "bersaglio", contemplando sia la riqualificazione fisica dell'ambiente attraverso il recupero degli spazi degradati, sia azioni immateriali e servizi necessari per affrontare le problematiche dell'area, tenendo in considerazione le specificità locali.

Dotazione finanziaria: 4.416.160,79 € (al netto della flessibilità).

Stato attuazione PON Metro 2014-2020

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



PON Metro 2014-2020

	Asse e nr. Progetti	Risorse spese e rendicontate	Output realizzati
 AGENDA DIGITALE	ASSE 1 12	€ 11.198.936,11	10 sistemi informativi integrati realizzati per i cittadini DI Roma Capitale e 69 Comuni della città metropolitana connessi al nodo PagoPA
 MOBILITA' SOSTENIBILE E TRANSIZIONE VERDE	ASSE 2 13	€ 11.114.971,59	398 km di direttrici servite da ITS , 18 km di piste ciclabili realizzate e 8.105 mq di superficie per realizzazione di nodi di interscambio
	ASSE 6 (ReactEU) 10	€ 63.630.561,95	Acquistati 134 autobus, realizzazione del sistema di monitoraggio della congestione stradale, e del sistema – MaaS - Mobility as a Service, nonché riqualificazione 6,7 ettari di infrastrutture verdi per l'adattamento climatico
 INCLUSIONE SOCIALE	ASSE 3 10	€ 5.675.592,37	674 donne vittime di violenza accolte in 6 CAV , 41 anziani accolti in Cohousing , 270 persone senza fissa dimora raggiunte da servizi a bassa soglia di cui 27 accolti nel centro per le fragilità socio sanitarie (CAFSS) e 1.119 persone appartenenti alle comunità rom aiutate nella fuoriuscita dai campi
	ASSE 4 7	€ 1.527.408,92	Realizzati: 3 CAV da immobili confiscati alla mafia, 11 miniappartamenti per il cohousing e un centro per le fragilità socio sanitarie presso l'Ospedale S. Giovanni -Addolorata
	ASSE 7 (ReactEU) 7	€ 6.857.142,86	In continuità con gli assi 3 e 4 sostenuti 4 CAV e 2 case per la semiautonomia per le donne e 3 case per madri con figli minori e il Servizio di pronto intervento sociale e di prossimità – SOS e Unità di strada diurne e notturne per le persone senza fissa dimora
 AT	ASSE 5 e 8 (ReactEU) 6	€ 3.944.465,67	70 unità di personale a tempo pieno e equivalente contrattualizzato mediante i progetti di Rafforzamento della capacità amministrativa, AT e rafforzamento delle competenze tecnico-amministrative all'OI e ai beneficiari



Principali progetti realizzati

Infomobilità



Progetto: RM2.2.1a;

Descrizione: Il progetto si compone di diverse attività (implementazione sistemi rilevamento del traffico, ampliamento infrastruttura di connessione dati e videosorveglianza, potenziamento della centrale di mobilità) al fine di contribuire alla riduzione del traffico e, allo stesso tempo, aumentare la velocità del Trasporto Pubblico Locale;

Dotazione finanziaria: 2.768.055,98 €;

Interventi innovativi per l'abitare a supporto del piano di riorganizzazione della residenzialità




Progetto: RM3.1.1b e RM4.1.1b

Descrizione: Nell'ambito del piano di riorganizzazione della residenzialità e della realizzazione di nuovi moduli abitativi, il progetto prevede la riarticolazione della residenzialità per persone anziane, in ambienti a dimensione familiare e non più in strutture di accoglienza di grandi dimensioni, al fine di favorire una gestione volta a valorizzare l'autodeterminazione e promuovere lo sviluppo delle capacità di ogni singolo ospite delle strutture.

Dotazione finanziaria: 586.760,12 € + 172.200,90 €



PON 14-20 – PN 21-27: Elementi di continuità



Grazie per l'attenzione