

# Stato di avanzamento PO Città di Milano

Riunione tecnica 2° Comitato di Sorveglianza | Roma, 27 novembre 2024



## Il piano operativo in sintesi



149,3  
€/mln

Valore complessivo programmato:

- 126,9 €/mln assegnati
- 22,4 €/mln flessibilità 15%

35

Numero di operazioni

34

Numero e valore delle operazioni ammesse a finanziamento complessivo programmato (126,1 €/mln totale ammesso a finanziamento)

54,50  
€/mln

Valore degli IGV sottoscritti

6,46  
€/mln

Spesa realizzata ad oggi

36,12  
€/mln

Spesa prevista al 31/10/25



# Il processo di monitoraggio rafforzato

Elementi di sintesi relativi agli effetti delle attività di monitoraggio rafforzato promosse a partire da maggio 2024.

(situazione aggiornata al 22.11.2024)

Con le attività di monitoraggio rafforzato si è proceduto a inserire un nuovo progetto a completamento delle risorse non ancora ammesse al finanziamento

- A Operazione scaglionata
  - B Operazioni in continuità
  - C Operazioni con IGv e/o spese già sostenute
  - D Operazioni di AT attivate
  - E Operazioni di rapido avvio
  - F Operazioni non avviate
  - G Operazioni da attenzionare
- TOTALI**

Nr.	Totale Progetti	Dotazione	Valore IGv sottoscritti	Spesa sostenuta	Previsioni di spesa < ott. 25
1	1.800.000,00	750.000,00	750.000,00	374.864,21	750.000,00
-	-	-	-	-	-
25	176.485.009,16	104.185.572,22	51.928.635,16	5.523.425,38	27.674.867,12
2	2.435.000,00	2.069.750,00	1.555.565,36	557.490,64	966.945,90
5	43.834.071,51	12.347.073,43	265.609,77	-	6.233.073,75
2	8.788.669,72	7.588.669,71	-	-	500.000,00
-	-	-	-	-	-
<b>35</b>	<b>233.342.750,39</b>	<b>126.941.065,36</b>	<b>54.499.810,29</b>	<b>6.455.780,23</b>	<b>36.124.886,77</b>



# Attività in corso di realizzazione o previste a breve

## Attività OI

- Completata ammissione a finanziamento per 34 operazioni su 35
- Monitoraggio tecnico ed economico di avanzamento dei progetti
- Messa a regime del sistema informatico di gestione e monitoraggio interno all'amministrazione  
(*AF, dati contabili agganciati al sistema del bilancio, Stato avanzamento progetti, previsioni di spesa, indicatori etc.* )

## Attività Direzioni attuatrici/beneficiarie

- 23 operazioni sono in fase di realizzazione
- 4 con procedure di gara/avviso in corso o co-progettazioni/appalti avviati
- 8 operazioni con in corso le attività di progettazione nei suoi diversi livelli (PFTE, atti accordo quadro, esecutiva), di cui 7 con affidamento già effettuato ad operatore o società in-house

Sulle 35 operazioni complessive, ci sono 13 co-progettazioni avviate



## Principali progetti (1/3)

**900+100 PUNTI DI VISTA**

(Ml.7.5.1.1a – 21,11 €/mln\*)

*(Operazione di Importanza Strategica)*

*Il progetto intende consolidare, migliorare e ampliare l'offerta culturale della città di Milano, attraverso, la riconversione e annessione dell'edificio secondo Arengario al Museo del Novecento, e lo sviluppo di servizi di riqualificazione fruitiva, sociale, culturale e ricreativa degli spazi.*



\* Al netto della quota di flessibilità



## Principali progetti (2/3)

### Riqualificazione energetica di edilizia residenziale pubblica Via San Romanello, 34 (MI.2.2.1.2a – 15,48 €/mln\*)



\* Al netto della quota di flessibilità

Intervento di riqualificazione energetica ed impiantistica, oltre che di rifunzionalizzazione degli spazi del complesso di edilizia residenziale pubblica di via San Romanello (circa 150 alloggi).

### Biblioteca Europea Informazione e Cultura (BEIC) Digital Experience e automazione dei processi gestionali (MI.1.1.2.1a – 3,88 €/mln\*)



\* Al netto della quota di flessibilità

Realizzazione della componente digitale della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC), riguardanti i sistemi di stoccaggio in un deposito robotizzato con una capacità di 2,6 milioni di libri e la relativa distribuzione ai piani, attraverso la sperimentazione di interfacce digitali nell'ambito di una vera e propria "BEIC Digital experience".



## Principali progetti (3/3)

Altre operazioni di particolare rilevanza per la città di Milano:

**Control room – Nuova centrale operativa Polizia Locale e Controllo traffico della mobilità**  
(MI.1.1.2.1f – 5,48 €/mln)



Il progetto consiste nell'acquisizione di un applicativo utile alla migrazione sul Cloud di componenti software, contenute nell'ecosistema già in essere al fine di garantire la continuità dei servizi offerti dalla Centrale Operativa della Polizia Locale, della Mobilità e della Protezione Civile, in preparazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

**Corsie preferenziali circolari filoviarie in sede protetta**  
(MI.3.2.8.2a e MI.3.2.8.2b – 8,75 €/mln\*)



*\* Al netto della quota di flessibilità*

Realizzazione di 2 nuove tratte riservate e protetta della circolare filoviaria 92 al fine di completare l'intera circonvallazione esterna di Milano.

**Welfare territoriale sulla povertà minorile QUBI**  
(MI.4.4.11.1h – 2,30 €/mln\*)



*\* Al netto della quota di flessibilità*

Il progetto punta a consolidare e rafforzare il modello dell'Assistente Sociale di Comunità. L'obiettivo principale è potenziare la rete tra pubblica amministrazione, Enti del Terzo Settore, volontariato e realtà informali, per offrire un supporto efficace alle famiglie con minori in condizione di povertà multidimensionale



\* Dotazione ridotta per effetto del trasferimento sul POC di parte delle risorse finanziarie e in corso di ulteriore ridefinizione a seguito dell'ultima certificazione finale intermedia di ottobre.

## Stato dell'arte PON Metro 14-20

Asse	Dotazione Asse	Totale DDR presentate (già al netto di tagli)	Totale rimborsi (già al netto di compensazioni)	Totale spesa da controllare I livello	Nr Progetti
1	€ 7.518.302,96	€ 9.741.001,65	€ 6.555.848,43	€ 760.273,20	7
2	€ 4.767.410,44	€ 5.925.836,24	€ 5.197.229,03	€ 0,00	4
3	€ 4.695.137,38	€ 6.006.669,98	€ 5.196.214,39	€ 0,00	4
4	€ 5.291.169,86	€ 5.988.446,44	€ 6.005.832,82	€ 0,00	7
5	€ 1.003.381,16	€ 916.037,58	€ 155.637,13	€ 0,00	2
<b>Totale PON</b>	<b>€ 23.275.401,80*</b>	<b>€ 28.578.004,59</b>	<b>€ 23.110.761,80</b>	<b>€ 760.273,20</b>	<b>24</b>
6	€ 70.548.571,42	€ 71.390.565,01	€ 60.621.132,26	€ 9.943.659,93	31
7	€ 4.451.428,57	€ 4.562.323,95	€ 0,00	€ 4.562.323,95	5
8	€ 6.910.519,88	€ 6.930.044,63	€ 3.474.666,50	€ 3.264.975,70	2
<b>Totale REACT</b>	<b>€ 81.910.519,87</b>	<b>€ 82.882.933,59</b>	<b>€ 64.095.798,76</b>	<b>€ 17.770.959,58</b>	<b>38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 105.185.921,67</b>	<b>€ 111.460.938,18</b>	<b>€ 87.206.560,56</b>	<b>€ 18.531.232,78</b>	<b>62</b>



# Principali progetti PON Metro 2014-20

Operazioni di particolare rilevanza per la città di Milano:

## Bus Ecologici (MI6.1.2.a – 32 €/mln)




Acquisto di 117 nuovi autobus, della lunghezza di 12 metri, ad alimentazione ibrida diesel-elettrici Euro VI. Il progetto ha supportato l'obiettivo comunale di rendere la mobilità urbana più efficiente e sostenibile, avviando il processo di sostituzione dei mezzi pubblici più inquinanti in favore di veicoli più moderni che permettono di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>, i consumi e l'inquinamento acustico.

## Riqualficazione urbana di spazi pubblici e verde - Riqualficazione di arredo urbano - Piazza Castello (MI6.1.4.c3 – 7,37 €/mln)



L'ampio progetto di riqualificazione è partito nel 2021 ed ha portato alla trasformazione della Piazza e di via Beltrami, valorizzandone la vocazione paesaggistica. Oltre alle nuove aree pedonali ed alla agevolazione della circolazione ciclabile, importante è l'impatto sul verde: 186 nuovi alberi, 14.024 tra nuove essenze arbustive e fiori, 23 nuove specie vegetali, 3.000 mq di prato, 3.600 mq di arbusti e 16.000 mq di pavimentazione naturale

## Piano Organizzativo per il Lavoro Agile (POLA) e lo Smart Working (MI6.1.1.b – 6,79 €/mln)



Potenziamento del lavoro da remoto del personale comunale. Lo Smart Working è una modalità di lavoro introdotta dal Comune di Milano per favorire la conciliazione vita/lavoro a partire dal 2006, rafforzata durante l'emergenza pandemica nel 2020 (fondi Asse 1 PON MI1.1.1.f), abilitando in pochi mesi oltre 7.000 dipendenti. Il finanziamento REACT EU ha previsto il consolidamento del percorso di virtualizzazione delle postazioni di lavoro avviato introducendo il passaggio da un'architettura basata sull'uso di server locali a una Cloud.



# Elementi in continuità PON Metro 2014-20 e 2021-27

- **Agenda Digitale e Innovazione Urbana** → Evoluzione dell'azione di miglioramento dei servizi pubblici digitali nell'area metropolitana di Milano nonché ammodernamento della infrastruttura tecnologica e burocratica del Comune di Milano
  - Evoluzione del Gemello Digitale Esteso
  - Sviluppo della Scrivania digitale e resilienza IT
- **Sostenibilità ambientale** → Continuità nell'azione di salvaguardia e incremento della dotazione del verde pubblico e urbano attrezzato.
  - Riqualficazione di Parco del Ticinello (unica Operazione Scaglionata ex Reg. UE 2021/1060, Art. 118 bis)
  - Ambito Forlanini – Completamento del percorso ciclo-pedonale agreste
- **Servizi per l'Inclusione e l'Innovazione Sociale** → Proseguimento ed evoluzione di iniziative nell'ambito dei servizi all'infanzia e dei servizi scolastici educativi e nell'ambito dell'economia urbana e delle opportunità per i giovani nonché nell'ambito dei diritti, dell'inclusione e del contrasto alla marginalità sociale
  - Smart Creativity Hub
  - Contributi per lo sviluppo dei servizi di prossimità all'interno del progetto più ampio di Milano 15 minuti (Scuola di Quartieri, Crowdfunding Civico, Sostegno ad attività imprenditoriali a impatto sociale)
  - Accoglienza in Casa Jannacci, Servizi di bassa soglia e Borse Lavoro e tirocini

# Grazie per l'attenzione

Dario Moneta

Organismo Intermedio Milano

[www.comune.milano.it/pnmetroplus](http://www.comune.milano.it/pnmetroplus)

[www.comune.milano.it/ponmetro](http://www.comune.milano.it/ponmetro)

[ponmetro@comune.milano.it](mailto:ponmetro@comune.milano.it)